

MA GROARCHITECTUREDESIGN®

Arch. Salvatore Giovanni Ferlito
Viale Don Luigi Orione 3/A,
95047 Paternò (CT)
Tel. 0958204124 - Mob. 3478078523

salvatoregiovanni.ferlito@archiworldpec.it

COMUNE DI PATERNO'
PROVINCIA DI CATANIA

OGGETTO : **PROGETTO ESECUTIVO**
Lavori di manutenzione per la messa in sicurezza del plesso
scolastico della succursale del 3° Circolo Didattico in via Pitrè n.1.

COMMITTENTE: **COMUNE DI PATERNO' VI SETTORE LAVORI PUBBLICI**
R.U.P: Ing. Eugenio Ciancio, Parco del Sole 22 – Paternò CT

PROGETTISTA: **Arch. Salvatore Giovanni Ferlito**
Viale Don Luigi Orione 3/a - Paternò CT

ELABORATI: **ELABORATO I**
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

DICEMBRE 2015

Nome attività	Durata	Settimana 1					Settimana 2				
		-2	-1	1	2	3	4	5	6	7	
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1 g			Z1 1							
Realizzazione della viabilità del cantiere	1 g			Z1 1							
Rimozione di pavimenti esterni	10 g					Z1		10			
Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni	8 g										
Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni	5 g										
Rimozione di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti	5 g										
Rimozione di impianti	5 g										
Rimozione di pavimenti su copertura piana	8 g										
Rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali	2 g										
Scavo a sezione obbligata	2 g										
Scavo eseguito a mano	2 g										
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione	2 g										
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione	2 g										
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione	2 g										
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione	2 g										
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione	2 g										
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione	2 g										
Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici orizzontali e inc	5 g										
Impermeabilizzazione di balconi e logge	3 g										
Impermeabilizzazione di coperture	4 g										
Formazione di massetto per balconi e logge	5 g										
Formazione di massetto per coperture	8 g										
Posa di pavimenti su balconi e logge	4 g										
Posa di pavimenti su coperture piane	3 g										
Realizzazione di opere di lattomeria	2 g										
Formazione intonaci esterni (tradizionali)	7 g										
Formazione intonaci interni (tradizionali)	5 g										
Posa di ringhiere e parapetti	2 g										
Tinteggiatura di superfici esterne	7 g										
Tinteggiatura di superfici interne	3 g										
Smobilizzo del cantiere	1 g										
LEGENDA Zona:											
Z1 = ZONA UNICA											

Settimana 6								Settimana 7							Settimana 8					Settir		
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
5		Z1		5		Z1		5		Z1		8		Z1		5						



